

(様式1)
中島村

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 令和元年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和2年3月末時点

(千円)

中島村	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	平成28年度	0	0
平成29年度	25,669	16,930	
平成30年度	363,495	230,529	
令和元年度	237,831	0	
令和2年度	0	0	
合計		626,995	247,459

(様式2)

中島村

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 令和元年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 復興庁

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	継続／完了	全体事業費	全体事業期間	年度	交付額(国費)	事業間流用額(国費)	執行額(契約額の国費相当額)	執行残額(国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A-1-1	道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	1,139,992	29 ~ 1	平成28年度						中島第1地区側溝堆積物撤去・仮置場(保管)1月~3月 中島第1地区側溝堆積物処分)H30年11月~R1年5月 中島第2地区側溝堆積物撤去・仮置場(保管・処分)H30年10月~R1年5月 繰り越し中
						平成29年度	23,336	0	16,930	6,406		
						平成30年度	330,450	0	229,880	100,570		
						令和元年度	216,210					
						令和2年度						
累計	569,996	0	246,810	106,976								
2	◆A-1-1-1	関連側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	113,999	29 ~ 1	平成28年度						中島第2地区側溝堆積物撤去・仮置場(保管・処分)H30年10月~R1年5月 繰り越し中
						平成29年度	2,333	0	0	2,333		
						平成30年度	33,045	0	649	32,396		
						令和元年度	21,621					
						令和2年度						
累計	56,999	0	649	34,729								
	A-1-				~	平成28年度						
	A-1-				~	平成29年度						
	A-1-				~	平成30年度						
	A-1-				~	令和元年度						
	A-1-				~	令和2年度						
						累計	0	0	0	0		
						平成28年度	0	0	0	0		
						平成29年度	25,669	0	16,930	8,739		
						平成30年度	363,495	0	230,529	132,966		
						令和元年度	237,831	0	0	0		
						令和2年度	0	0	0	0		
						累計	626,995	0	247,459	141,705		
				中島村交付分	各年度別合計	平成28年度	0	0	0	0		
						平成29年度	25,669	0	16,930	8,739		
						平成30年度	363,495	0	230,529	132,966		
						令和元年度	237,831	0	0	0		
						令和2年度	0	0	0	0		
				1,253,991	合計	累計	626,995	0	247,459	141,705		

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄 には、道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「執行額」欄には、契約等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。