

(様式1)
中島村

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 平成29年度進捗道路等側溝堆積物撤総括表

平成30年3月末時点

(千円)

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
中島村	28	0	0
	29	25,669	16,930
	30	0	0
	31	0	0
	32	0	0
合 計		25,669	16,930

(様式2)

中島村

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 復興庁

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
◆	A	-	1	-	1		道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	46,672	29	～	30	28					中島第1地区・側溝堆積物撤去・仮置場保管(1月～3月)
													29	23,336	0	16,930	6,406	
													30					
													31					
													32					
													累計	23,336	0	16,930	6,406	
	A	-	1	-	1	-	関連側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	4,667	29	～	30	28					
													29	2,333	0	0	2,333	
													30					
													31					
													32					
													累計	2,333	0	0	2,333	
中島村 交付分		各年度別 合計		28	0	0	0	0										
				29	25,669	0	16,930	8,739										
				30	0	0	0	0										
				31	0	0	0	0										
				32	0	0	0	0										
51,339		合計		累計	25,669	0	16,930	8,739										

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄 には、道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「執行額」欄には、契約等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。